

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2013 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 году				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период 2013 года, %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период 2013 года (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период 2013 года (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ряжевых причалов Р7-10,	сентябрь 2007 год	ноябрь 2013 год	201 866	31 198	206 552	25 548	200 903	81,9%	97,3%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	сентябрь 2007 год	ноябрь 2013 год	201 866	31 198	206 552	25 548	200 903	81,9%	97,3%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
2	Закуп специальных контейнеров ИСО-1СХ,	июнь 2012 год	октябрь 2013 год	611 776	154 709	475 049	167 131	487 471	108,0%	102,6%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	июнь 2012 год	октябрь 2013 год	611 776	154 709	475 049	167 131	487 471	108,0%	102,6%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
3	Закуп специальных контейнеров СК-3-1,5,	июль 2012 год	январь 2013 год	168 398	109 713	109 713	101 565	101 565	92,6%	92,6%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	июль 2012 год	январь 2013 год	168 398	109 713	109 713	101 565	101 565	92,6%	92,6%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	Закуп специальных контейнеров СК-3-30Д,	июль 2012 год	сентябрь 2013 год	272 897	206 080	206 080	144 256	144 256	70,0%	70,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	июнь 2012 год	сентябрь 2013 год	272 897	206 080	206 080	144 256	144 256	70,0%	70,0%
	- за счет заемных средств;	-	-	0	0	0	0	0	-	-
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
5	Закуп порталных кранов Liebherr LPS 180 для перегрузки контейнеров,	апрель 2012 год	апрель 2014 год	744 192	739 657	739 657	744 192	744 192	100,6%	100,6%
	в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	апрель 2012 год	апрель 2014 год	744 192	739 657	739 657	744 192	744 192	100,6%	100,6%
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.	-	-	0	0	0	0	0	-	-

___*___ Приводятся сведения на очередной период (период t).

___**___ В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

___***___ В текущих ценах.